

Risikoanalyse

Oppdatert: 02.08.2017

Nr	Område	Aktivitet (Scenariotype)	Hendelse	Årsak til hendelse	Konsekvens av hendelse	Person			Ytre miljø			Kommentar
						S	K	R	S	K	R	
1	Mottak av fosfatsand	Transport inn (fra porten)	Støv fra containeren	Tørr sand	Støveksposering	1	1	1	1	1	1	Veldig sjeldent at det er så tørt under transport at det vil kunne oppstå støv.
2		Lossing på deponiet	Støving	Vind	Støveksposering	1	1	1	1	1	1	Veldig sjeldent at det er så tørt under transport at det vil kunne oppstå støv. Filter i maskinene.
3		Deponert uten tildekking	Støving	Vind / Uttørring	Støveksposering	4	1	4	1	1	1	Må deponeres der det er aktivitet for å bli tildekt av andre masser (inngå i prosedyre). Filter i maskinene.
4		Avrenning til sigevann	Utvasking	Nedbør		1	1	1	1	1	1	Går inn i lukket system til kommunalt renseanlegg.
5		Forurensning av grunnvann	Lekkasje fra deponi	Redusert grunnvannsstand		1	1	1	1	3	3	Hele konstruksjonen er basert på opprettholdt grunnvannsnivå. Har måleprogram, vil inkl radioaktivitet
6		Forurensning av bekk	Lekkasje fra deponi	Rørbrudd		1	1	1	1	3	3	Tett bekkelukking. Har måleprogram, vil inkl radioaktivitet